

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2, TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH, ĐẮK LẮK
 TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỶ
 HẠNG MỤC: CẦU BÀN THẠCH

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter		
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1		Cầu Bàn Thạch	200 days	Thu 7/20/17	Sun 2/4/18									
2		Thi công nhịp vòm T3-T4 (L=30m)	76 days	Thu 7/20/17	Wed 10/4/17									
3		Thi công hệ đà giáo và thử tải nhịp	15 days	Thu 7/20/17	Fri 8/4/17									
4		Thi công hệ đà giáo (dầm ngang, dầm dọc)	10 days	Thu 7/20/17	Sun 7/30/17									
5		Chất và thử tải	3 days	Sun 7/30/17	Wed 8/2/17									
6		Dỡ tải	2 days	Wed 8/2/17	Fri 8/4/17									
7		Thi công vành vòm và cột đỡ BMC	35 days	Fri 8/4/17	Fri 9/8/17									
8		Lắp dựng ván khuôn vòm	15 days	Fri 8/4/17	Sat 8/19/17									
9		Lắp đặt cốt thép	7 days	Sat 8/19/17	Sat 8/26/17									
10		Đổ bê tông	1 day	Sat 8/26/17	Sun 8/27/17									
11		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Sun 8/27/17	Sun 9/3/17									
12		Tháo ván khuôn	5 days	Sun 9/3/17	Fri 9/8/17									
13		Lắp đặt cốt thép cột đỡ (2 cột)	1 day	Tue 8/29/17	Wed 8/30/17									
14		Lắp đặt ván khuôn cột đỡ	1 day	Wed 8/30/17	Thu 8/31/17									
15		Đổ bê tông cột đỡ	1 day	Thu 8/31/17	Fri 9/1/17									
16		Tháo ván khuôn cột đỡ	1 day	Fri 9/1/17	Sat 9/2/17									
17		Thi công bản mặt cầu nhịp T3-T4 (L=30m)	31 days	Sun 9/3/17	Wed 10/4/17									
18		Thi công hệ đà giáo, ván khuôn	15 days	Sun 9/3/17	Mon 9/18/17									
19		Lắp đặt cốt thép	5 days	Mon 9/18/17	Sat 9/23/17									
20		Đổ bê tông	1 day	Sat 9/23/17	Sun 9/24/17									
21		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Sun 9/24/17	Sun 10/1/17									
22		Tháo ván khuôn	3 days	Sun 10/1/17	Wed 10/4/17									
23		Thi công nhịp vòm T4-T5 (L=42m)	90 days	Fri 9/8/17	Thu 12/7/17									
24		Thi công hệ đà giáo và thử tải	17 days	Fri 9/8/17	Mon 9/25/17									
25		Thi công hệ đà giáo (dầm ngang, dầm dọc)	12 days	Fri 9/8/17	Wed 9/20/17									
26		Chất và thử tải	3 days	Wed 9/20/17	Sat 9/23/17									
27		Dỡ tải	2 days	Sat 9/23/17	Mon 9/25/17									
28		Thi công vành vòm và cột đỡ BMC	40 days	Mon 9/25/17	Sat 11/4/17									
29		Lắp dựng ván khuôn vòm	20 days	Mon 9/25/17	Sun 10/15/17									
30		Lắp đặt cốt thép	7 days	Sun 10/15/17	Sun 10/22/17									
31		Đổ bê tông	1 day	Sun 10/22/17	Mon 10/23/17									
32		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Mon 10/23/17	Mon 10/30/17									
33		Tháo ván khuôn	5 days	Mon 10/30/17	Sat 11/4/17									
34		Lắp đặt cốt thép cột đỡ (4 cột)	2 days	Mon 10/23/17	Wed 10/25/17									
35		Lắp đặt ván khuôn cột đỡ	2 days	Wed 10/25/17	Fri 10/27/17									
36		Đổ bê tông	2 days	Fri 10/27/17	Sun 10/29/17									
37		Tháo ván khuôn	2 days	Sun 10/29/17	Tue 10/31/17									
38		Thi công bản mặt cầu nhịp T4-T5 (L=42m)	35 days	Thu 11/2/17	Thu 12/7/17									
39		Thi công hệ đà giáo ván khuôn	18 days	Thu 11/2/17	Mon 11/20/17									
40		Lắp đặt cốt thép	6 days	Mon 11/20/17	Sun 11/26/17									
41		Đổ bê tông	1 day	Sun 11/26/17	Mon 11/27/17									
42		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Mon 11/27/17	Mon 12/4/17									
43		Tháo ván khuôn	3 days	Mon 12/4/17	Thu 12/7/17									
44		Thi công nhịp vòm T5-M6	95 days	Wed 10/4/17	Sun 1/7/18									

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2, TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH, ĐẮK LẮK
 TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
 HẠNG MỤC: CẦU BÀN THẠCH

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter	
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
45		Thi công đà giáo và thử tải	15 days	Wed 10/4/17	Thu 10/19/17									
46		Thi công hệ đà giáo (dầm ngang, dầm dọc)	10 days	Wed 10/4/17	Sat 10/14/17									
47		Chất và thử tải	3 days	Sat 10/14/17	Tue 10/17/17									
48		Dỡ tải	2 days	Tue 10/17/17	Thu 10/19/17									
49		Thi công vành vòm và cột đỡ BMC	33 days	Sat 11/4/17	Thu 12/7/17									
50		Lắp dựng ván khuôn vòm	15 days	Sat 11/4/17	Sun 11/19/17									
51		Lắp đặt cốt thép	7 days	Sun 11/19/17	Sun 11/26/17									
52		Đổ bê tông	1 day	Sun 11/26/17	Mon 11/27/17									
53		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Mon 11/27/17	Mon 12/4/17									
54		Tháo ván khuôn	3 days	Mon 12/4/17	Thu 12/7/17									
55		Lắp đặt cốt thép cột đỡ	1 day	Wed 11/29/17	Thu 11/30/17									
56		Lắp đặt ván khuôn cột đỡ	1 day	Thu 11/30/17	Fri 12/1/17									
57		Đổ bê tông	1 day	Fri 12/1/17	Sat 12/2/17									
58		Tháo ván khuôn	1 day	Sat 12/2/17	Sun 12/3/17									
59		Thi công bản mặt cầu nhịp T5-M6	31 days	Thu 12/7/17	Sun 1/7/18									
60		Thi công hệ đà giáo ván khuôn	15 days	Thu 12/7/17	Fri 12/22/17									
61		Lắp đặt cốt thép	5 days	Fri 12/22/17	Wed 12/27/17									
62		Đổ bê tông	1 day	Wed 12/27/17	Thu 12/28/17									
63		Chờ bê tông đạt cường độ	7 days	Thu 12/28/17	Thu 1/4/18									
64		Tháo ván khuôn	3 days	Thu 1/4/18	Sun 1/7/18									
65		Thi công tường chắn	90 days	Tue 7/25/17	Mon 10/23/17									
66		Thi công gờ lan can (6 ngày/nhịp)	18 days	Thu 1/4/18	Mon 1/22/18									
67		Vệ sinh + Thi công lớp chống thấm	7 days	Thu 1/4/18	Thu 1/11/18									
68		Bảo dưỡng lớp chống thấm	7 days	Thu 1/11/18	Thu 1/18/18									
69		Thi công lớp bê tông nhựa	3 days	Thu 1/18/18	Sun 1/21/18									
70		Thi công khe co giãn	6 days	Sun 1/21/18	Sat 1/27/18									
71		Thi công lắp đặt lan can tay vịn	10 days	Thu 1/25/18	Sun 2/4/18									

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU