

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2, TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH, ĐẮK LẮK
TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
HẠNG MỤC: CẦU KỶ PHÚ

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	3rd Quarter		4th Quarter		1st Quarter					
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan		
1		Cầu Kỳ Phú	173 days	Thu 7/20/17	Tue 1/9/18										
2		Thi công mố M1	31 days	Thu 7/20/17	Sun 8/20/17										
3		Thi công vòng vây cừ larsen	4 days	Thu 7/20/17	Mon 7/24/17										
4		Đào đất hố móng	3 days	Mon 7/24/17	Thu 7/27/17										
5		Thi công lớp bê tông bịt đáy	2 days	Thu 7/27/17	Sat 7/29/17										
6		Đập đầu cọc	2 days	Sat 7/29/17	Mon 7/31/17										
7		Thi công bệ mố	5 days	Mon 7/31/17	Sat 8/5/17										
8		Thi công thân mố	15 days	Sat 8/5/17	Sun 8/20/17										
9		Nhổ cừ larsen	2 days	Sat 8/5/17	Mon 8/7/17										
10		Thi công trụ T1	52 days	Thu 7/20/17	Sun 9/10/17										
11		Thi công cọc khoan nhồi	12 days	Thu 7/20/17	Tue 8/1/17										
12		Đóng vòng vây cừ larsen	4 days	Mon 8/7/17	Fri 8/11/17										
13		Đào đất hố móng	3 days	Fri 8/11/17	Mon 8/14/17										
14		Thi công lớp bê tông bịt đáy	2 days	Mon 8/14/17	Wed 8/16/17										
15		Đập đầu cọc	2 days	Wed 8/16/17	Fri 8/18/17										
16		Thi công bệ trụ	5 days	Sun 8/20/17	Fri 8/25/17										
17		Thi công thân trụ	4 days	Fri 8/25/17	Tue 8/29/17										
18		Thi công xà mũ	12 days	Tue 8/29/17	Sun 9/10/17										
19		Thi công trụ T2	64 days	Thu 7/20/17	Fri 9/22/17										
20		Thi công cọc khoan nhồi	16 days	Thu 7/20/17	Sat 8/5/17										
21		Đào đất hố móng	3 days	Sat 8/5/17	Tue 8/8/17										
22		Thi công lớp bê tông bịt đáy	2 days	Tue 8/8/17	Thu 8/10/17										
23		Đập đầu cọc	2 days	Thu 8/10/17	Sat 8/12/17										
24		Thi công bệ trụ	5 days	Fri 8/25/17	Wed 8/30/17										
25		Thi công thân trụ	5 days	Wed 8/30/17	Mon 9/4/17										
26		Thi công xà mũ	12 days	Sun 9/10/17	Fri 9/22/17										
27		Sản xuất dầm super T	84 days	Wed 7/12/17	Wed 10/4/17										
28		Thi công đúc dầm super T nhịp T2-T3	28 days	Wed 7/12/17	Wed 8/9/17										
29		Thi công đúc dầm super T nhịp T1-T2	28 days	Wed 8/9/17	Wed 9/6/17										
30		Thi công đúc dầm super T nhịp M1-T1	28 days	Wed 9/6/17	Wed 10/4/17										
31		Lao lắp nhịp	76 days	Tue 8/1/17	Mon 10/16/17										
32		Lắp dựng xe lao dầm	8 days	Tue 8/1/17	Wed 8/9/17										
33		Thi công lao dầm super T nhịp T3-M4	8 days	Wed 8/9/17	Thu 8/17/17										
34		Thi công lao dầm super T nhịp T2-T3	8 days	Fri 9/22/17	Sat 9/30/17										
35		Thi công lao dầm super T nhịp T1-T2	8 days	Sat 9/30/17	Sun 10/8/17										
36		Thi công lao dầm super T nhịp T1-M1	8 days	Sun 10/8/17	Mon 10/16/17										
37		Thi công dầm ngang và bản mặt cầu	89 days	Thu 8/17/17	Tue 11/14/17										
38		Thi công ụ chống xô + dầm ngang + BMC nhịp T3-M4	14 days	Thu 8/17/17	Thu 8/31/17										
39		Thi công ụ chống xô + dầm ngang + BMC nhịp T2-T3	14 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17										
40		Thi công ụ chống xô + dầm ngang + BMC nhịp T1-T2	14 days	Sat 10/14/17	Sat 10/28/17										
41		Thi công ụ chống xô + dầm ngang + BMC nhịp T1-M1	14 days	Sat 10/28/17	Sat 11/11/17										

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2, TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH, ĐẮK LẮK
TIỂU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
HẠNG MỤC: CẦU KỶ PHÚ

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish		3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter				
							Jun	Jul		Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan				
42			Thi công bản liên tục nhiệt	3 days	Sat 11/11/17	Tue 11/14/17													
43			Thi công gờ chắn lan can	28 days	Tue 11/14/17	Tue 12/12/17													
44			Thi công lớp chống thấm	7 days	Tue 12/12/17	Tue 12/19/17													
45			Bảo dưỡng lớp chống thấm	7 days	Tue 12/19/17	Tue 12/26/17													
46			Thi công lớp bê tông nhựa	7 days	Tue 12/26/17	Tue 1/2/18													
47			Thi công lắp đặt lan can	30 days	Tue 12/12/17	Thu 1/11/18													
48			Thi công khe co giãn	6 days	Tue 1/2/18	Mon 1/8/18													

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU